

N°	ATTIVITA' LAVORATIVA	DURATA
1	ALESTIMENTO CANTIERE	96
2	Montaggio recinzione e cancello di cantiere	2
3	Alestitimento di depositi	1
4	Asposizione segnaletica cantiere	2
5	Iedificazione impianto elettrico e di terra del cantiere	1
6	Montaggio ponteggio	2
7	Montaggio bagni chimici e box prefabbricati	1
8	SCAVI E RINTERRI	9
9	Rimozione pavimento in masselli di porfido e Scaricamento eseguito con mezzi meccanici	6
10	Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.30 m	6
11	Togli scoltta e Scavi manuali	2
12	Rinterri	1
13	Trasporto a rifiuto	1
14	FONDAZIONI	42
15	Casserotte in legno	34
16	Pesa armatura metallica	6
17	Cetto di calatruttura	20
18	Vibrazione calatruttura	20
19	Dismo strutture c.a.	7
20	Posa pozzetti e tubazioni impianto fognario	3
21	STRUTTURA PORTANTE IN XLAM in legno lamellare	62
22	Assamblaggio pilastri travi e pareti	14
23	Montaggio pannelli orizzontali in legno	6
24	Assamblaggio travi in legno	2
25	Movimentazione dei carichi mediante autogu	29
26	Montaggio di pavet multistrato	8
27	Grende e plovati	8
28	LAVORI EDILI ACCESSORI E DI COMPLETAMENTO	120
29	Veicolo con capote in plastica	6
30	Esecuzione di masseti	4
31	Murature e frangenti	1
32	Pavimenti	6
33	Rivestimenti	3
34	Isolamento termico mediante pannelli	5
35	Inpermedicalizzazione di coperte	3
36	Coperture con pannelli o lastre in acciaio, alluminio e polcarbonato	17
37	Posa infissi esteri	3
38	Posa infissi interni	2
39	Tinteggiature interne	4
40	SISTEMI ANTICADUTA	1
41	Furti di ancoraggio w/a deviazione caduta	1
42	IMPIANTI INTERNI	29
43	Impianto elettrico interno	5
44	Impianto telefonico - installazioni interne	1
45	Impianto igienico sanitario	5
46	Esecuzione di tracce	1
47	Taglio e posa librazioni per impianti tecnologici	14
48	Posa in opera sanitari e rubinetteria	3
49	Posa in opera impianto di climatizzazione	8
50	Installazione impianti elettrici, di terra e illuminazione	4
51	INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	4
52	Trasporto e scarico, pannelli fotovoltaici e materiali	1
53	Intallazione moduli fotovoltaici su coperture	1
54	Lavori di supporto all'impianto elettrico	1
55	Allaccio e messa in esercizio impianto	1
56	RIMOZIONE DEL CANTIERE	2
57	Smontaggio ponteggio	1
58	Smontaggio box prefabbricati	1
59	Smontaggio imento elettrico di cantiere	1
60	Smontaggio recinzione cantiere	1

N°	ATTIVITA' LAVORATIVA	DURATA	07/07/2025	14/07/2025	21/07/2025	28/07/2025	04/08/2025	11/08/2025	18/08/2025	25/08/2025	01/09/2025	08/09/2025	15/09/2025	22/09/2025
1	ALLESTIMENTO CANTIERE	96												
2	Montaggio recinzione e cancello di cantiere	2												
3	Allestimento di depositi	1												
4	Apposizione segnaletica cantiere	2												
5	Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere	1												
6	Montaggio ponteggio	2												
7	Montaggio bagni chimici e box prefabbricati	1												
8	SCAVI E RINTERRI	9												
9	Sbroncamento eseguito con mezzi meccanici	6												
10	Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h int. 1.50 m	6												
11	Scavi manuali	2												
12	Rinetti	1												
13	Trasporto a rifiuto	1												
14	FONDAZIONI	42												
15	Casserature in legno	34												
16	Fossa armatura metallica	6												
17	Cette di calcestruzzo	20												
18	Vibrazione calcestruzzo	20												
19	Disarmo strutture c.a.	7												
20	Posa pozzetti e tubazioni impianto fognario	3												
21	STRUTTURA PORTANTE IN XIAM in legno lamellare	62												
22	Assemblaggio pilastri travi e pareti	14												
23	Montaggio pannelli orizzontali in legno	6												
24	Assemblaggio travi in legno	2												
25	Movimentazione dei carichi mediante autogrù	29												
26	Montaggio di pareti multistrato	8												
27	Gronde e pluviali	8												
28	LAVORI EDILI ACCESSORI E DI COMPLETAMENTO	120												
29	Vestire con cartilini in plastica	4												
30	Esecuzione di massetti	1												
31	Murature e tramezzi	6												
32	Rivestimenti	3												
33	Isolamento termico mediante pannelli	3												
34	Impermeabilizzazione di coperture	3												
35	Coperture con pannelli o lastre in acciaio, alluminio e polycarbonato	17												
36	Posa infissi esterni	3												
37	Posa infissi interni	2												
38	Telegiature interne	4												
39	SISTEMI ANTICADUTA	1												
40	Punti di ancoraggio su/a deviazione caduta	1												
41	IMPIANTI INTERNI	29												
42	Impianto elettrico interno	5												
43	Impianto telefonico - installazioni interne	1												
44	Impianto igienico sanitario	5												
45	Elevazione di trincee	1												
46	Taglio e posa tubazioni per impianti tecnologici	14												
47	Posa in opera sanitari e rubinetteria	3												
48	Posa in opera impianto di climatizzazione	8												
49	Installazione impianti elettrici, di terra e illuminazione	4												
50	INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	4												
51	Trasporto e scarico, pannelli fotovoltaici e materiali	1												
52	Installazione moduli fotovoltaici su coperture	1												
53	Lavori di supporto all'impianto elettrico	1												
54	Allaccio e messa in esercizio impianto	1												
55	RIMOZIONE DEL CANTIERE	2												
56	Smontaggio ponteggio	1												
57	Smontaggio box prefabbricati	1												
58	Smontaggio impianto elettrico di cantiere	1												
59	Smontaggio recinzione cantiere	1												

 Unione di Comuni Montana Lunigiana						
<p style="text-align: center;">REALIZZAZIONE CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE MULTIFUNZIONALE. LOCALITA' STAGIONE NUOVA IN AULLA (MS)</p>						
<h2 style="margin: 0;">PROGETTO ESECUTIVO</h2>						
TAV CR	<div style="background-color: #cccccc; height: 100px; margin-bottom: 10px;"></div> <div style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">CRONOPROGRAMMA</div>					
Data emissione: Ottobre 2024	CODICE ELABORATO	Anno 2023	Commissa 20	Progetto E	Tipologia TAV	Elaborato n° CR
Livello	Numero	Data	Stesura	Controllo	Approvazione	
Emissione	01	28/11/2024	SN	SN	SN	

Tecnico incaricato
dott.Ing. Stefano NADOTTI




Geologo incaricato
Dott. Geol. Emanuele MICHELUCCI

Gruppo di lavoro
Dott. Ing. Alessandra FRUZZETTI
Dott. Ing. Maria PACIFICO
Dott. Geol. Osvaldo TURBA

GOPLANSTUDIO
Via Fermi 21 - 54100 Massa
cell. 328 - 4066037
fax 0585 - 793451
E-mail stefano.nadotti@gmail.com