

## INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA 1 - 2 SETTORE

Comune	descrizione criticità e intervento somma urgenza	data verbale	data inizio lavori	data ultimazione e effettiva prevista	motivi ricorso	ditta assegnataria	costo previsto lordo
Aulla	Ripristino sponda attraverso scogliera massi ciclopici, ricalibratura, alveo, ecc... in seguito a erosione sponda sx fiume Aulella P.zza Zambani Pallerone	18.12.17	19.12.17	31.01.18	il fiume era in piena, la fondazione era crollata ed il muro di contenimento della piazza era in sospeso, l'acqua continuava ad entrare e a causa del sifonamento portava via materiale inerte scalzando la piazza con aumento della voragine	Lunigiana Scavi & Ambiente srl	€ 97.600,00
Aulla	asportazione frana sulla carreggiata, ripristino cunetta per frana stazione FS Aulla Lunigiana	18.12.17	19.12.17	31.12.17	il movimento franoso ostruiva mezza carreggiata creando pericolo per la viabilità	Ecoinerti srl	€ 7.320,00
Aulla	asportazione accumulo materiale inerte alveo fiume Aulella Q.re Gobetti	18.12.17	19.12.17	31.12.17	sulla sponda dx dell'alveo del fiume Aulella alla confluenza con i torrenti Pescigola e Dorbola erano presenti cumuli di materiale inerte depositato nel tempo che ostacolavano il normale deflusso dell'acqua e potevano così provocare un allagamento delle abitazioni ivi ubicate.	Lunigiana Scavi & Ambiente srl	€ 3.050,00